

**ПРОТОКОЛ**  
**общественных слушаний по проекту ОВОС к рабочему проекту**  
**«Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района**  
**Акмолинской области»**

**Место проведения:** г. Астана, ул. Б.Майлина 14/1.

**Дата и время:** 15 июня 2016 г в 09-00.

**Общественные слушания организованы:** **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района Акмолинской области»**

**Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством:** Газета частных объявлений «Из руки в руки», №5433993 от 14 мая 2016 года.

**Повестка дня общественных слушаний:** Обсуждение материалов по проекту ОВОС к рабочему проекту **«Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»**.

**Присутствующие:**

Руководитель отдела государственной экологической экспертизы ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны» - Джумадилдаев А.У.

Заказчик проекта: **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района Акмолинской области»**

Проектная фирма ИП «Табигат» - Гладкова А.В.

Представители общественности:

А.Ряснов

А.Смолина

В.Журко

С.Сералиев

И.Смагулова

Н.Светличная

Открыла общественное слушание Гладкова А.В.

В ходе открытого голосования единогласно избраны председатель и секретарь, утверждены повестка дня и регламент выступлений.

На должность председателя общественного слушания единогласно была выбран главный специалист ГУ «Управление энергетики г. Астана» - С.Сералиев

Обязанности секретаря выполняла И.Смагулова

Общественные слушания проведены по проекту ОВОС к рабочему проекту **«Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области»**.

С докладом выступила Гладкова А.

Проектом «Строительство улично-дорожной сети в с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области» предусмотрено благоустройство улиц, выполнение дорожного полотна с организацией тротуаров для безопасности движения, как автомобилистов, так и пешеходов.

Общая строительная длина участка – 13839 м.

Ширина проезжей части – 6,0-7,0м.

Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰.

Ширина тротуаров 1,5-2,25 м.

Тип дорожной одежды – нежесткого типа.

Проект выполнен в одну стадию «Рабочий проект».

### **Цель и назначение объекта**

Строительство улично-дорожной сети в населенном пункте Талапкер предназначено для обеспечения растущих потребностей строительства жилья, социально-культурного, административного и обслуживающего назначения.

### **Место и характеристика объекта**

Участки проектируемой улично-дорожной сети расположены на территории с. Талапкер Талапкерского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области и охватывают как существующую часть населенного пункта, так и вновь застраиваемые микрорайоны. Талапкер находится 8 км от поста ГАИ г. Астаны по трассе «Алматы-Екатеринбург».

Длина рассматриваемого в проекте участка – 13,839км. Ширина существующей проезжей части колеблется от 4,0 до 7,5м. Кромки проезжей части местами разрушены и имеют изломанные очертания.

На всем протяжении дороги и улицы существует щебеночное покрытие. Состояние покрытия характеризуется относительно ровной поверхностью имеющей неровности, выбоины и провалы.

На всем протяжении участка имеется множество съездов во дворы.

По въездной дороге и улице поверхностный водоотвод обеспечивается рельефом местности

### **Основные строительные решения.**

#### **Подготовительные работы.**

До начала строительных работ по ремонту проезжей части необходимо произвести следующие работы:

